



HAFEN STRAUBING-SAND

Neubau eines KV-Terminal im Hafen Straubing-Sand

Nr	Name	Anfang	Ende	Dauer(AT)	2020				2021				2022				2023				2024			
					4. Q 2020	1. Q 2021	2. Q 2021	3. Q 2021	4. Q 2021	1. Q 2022	2. Q 2022	3. Q 2022	4. Q 2022	1. Q 2023	2. Q 2023	3. Q 2023	4. Q 2023	1. Q 2024	2. Q 2024	3. Q 2024	4. Q 2024			
1	Förderantrag	Mo, 02.11.20	Fr, 12.03.21	92 Tage	█																			
2	Genehmigungsverfahren	Mo, 15.03.21	Fr, 06.08.21	100 Tage					█															
3	Grunderwerb, Ausführungsplanung	Mo, 09.08.21	Do, 01.09.22	271 Tage					█															
4	Vorbereitung der Vergabe mit Submissionen	Fr, 02.09.22	Mo, 30.01.23	103 Tage									█											
5	Baubeginn	Mo, 06.03.23	Mo, 06.03.23	1 Tag													█							
6	Baustelleneinrichtung / Baufeldfreimachung / Baustellenzufahrt	Di, 07.03.23	Mo, 03.04.23	20 Tage													█							
7	Abbrucharbeiten	Di, 04.04.23	Do, 04.05.23	20 Tage													█							
8	Erdbau	Mo, 03.04.23	Mo, 19.06.23	50 Tage													█							
9	Tiefbau / Entwässerung / Versorgungsleitungen/ Tankanlage	Mo, 03.04.23	Mi, 01.05.24	268 Tage													█							
10	Erstellung Gleisanlagen	Mo, 12.06.23	Fr, 29.03.24	203 Tage													█							
11	Erstellung der Umschlagsfläche und der Verkehrsflächen (Zu- und Ausfahrt)	Mo, 04.09.23	Do, 01.08.24	228 Tage													█							
12	Hochbau- und Ausbauarbeiten (Gate und Büro)	Mo, 04.09.23	Fr, 26.07.24	224 Tage													█							
13	Ausstattung, Beleuchtung, Beschilderung, Markierung	Do, 01.08.24	Fr, 30.08.24	21 Tage													█							
14	Inbetriebnahme, Restarbeiten	Mo, 02.09.24	Mo, 30.09.24	21 Tage													█							
15	Baustelle räumen	Di, 01.10.24	Di, 15.10.24	10 Tage													█							