

Vorgaben zur Trassenbestellung

**Während der Generalsanierung im Zeitraum 11.07.-
12.12.2026**

1 Grundsätze	3
2 Einfahrt ins Baugleis in Mangolding	4
2.1 Zeitraum 11.07. bis 17.07.2026 und 25.07.-12.12.2026	4
2.2 Zeitraum 17.07.-24.07.2026	4
3 Einfahrt ins Baugleis in Plattling	5
3.1 Zeitraum 11.07.-17.07.2026 und 25.07.-12.12.2026	5
3.2 Zeitraum 17.07.-24.07.2026	5
4 Einfahrt ins Baugleis in Passau Gbf	6
4.1 Grundsatz	6
4.2 Zeitraum 14.06.-10.07. und 21.09.-12.12.2026	6

1 Grundsätze

1. Dieseltraktion erforderlich

- a. Einfahrt ins Baugleis ab Mangolding:
Wechsel auf V-Traktion in Regensburg Ost (NROB)
bei Dual-Mode. Wechsel auf V-Modus in Mangolding (NMG)
- b. Einfahrt ins Baugleis ab Plattling:
Wechsel auf V-Traktion in Landshut (MLA)
bei Dual-Mode: Wechsel auf V-Modus in Wallersdorf (NWLD)

2. Längenbeschränkungen beachten

- a. Strecke Landshut – Plattling
Gesamtzuglänge 620m

3. Bestellhinweise „Kunde an DB InfraGO“:

Bitte folgendes bei der Bestellung im entsprechenden Feld eintragen:

Zug ist Zuführung für Bedienfahrt zum Hafen Straubing.
Einfahrt ins Baugleis in *[hier eintragen: Plattling oder Mangolding]*
Ankunftszeit *[hier eintragen: Mangolding oder Plattling]* Fixpunkt!

Bemerkungen Kunde an DB InfraGO AG



2 Einfahrt ins Baugleis in Mangolding

2.1 Zeitraum 11.07. bis 17.07.2026 und 25.07.-12.12.2026

Laufweg:

NROB-NOT-NMG als reguläre Zugfahrt

Planungszeiten:

Fahrt ins Baugleis nach Straubing:

Ankunft Mangolding: 20:30 Uhr und 21:30 Uhr (spätestens)

Verkehrstage: Di, Mi, Do

Fahrt aus dem Baugleis:

Abfahrt Mangolding: 06:00 Uhr und 07:00 Uhr

Verkehrstage: Mi, Do, Fr

2.2 Zeitraum 17.07.-24.07.2026

Laufweg:

NROB-NOT-MLA-MDIF-NPL

Planungszeiten:

Fahrt ins Baugleis ab Plattling

Ankunft Plattling: 1. Zug 20:00 Uhr (Abfahrt ins Baugleis 21:00 Uhr) und 2. Zug 22:00 Uhr (Abfahrt ins Baugleis 23:00 Uhr)

Verkehrstage Di, Mi Do

Fahrt aus dem Baugleis

Abfahrt Plattling: 1. Zug 06:00 Uhr und 2. Zug 07:00 Uhr

Verkehrstage: Mi, Do, Fr

Alle Züge ab Wallersdorf im V-Modus.

Aufgrund der eingleisigen Strecke Landshut-Plattling gelten die Beschränkungen in der Gesamtzuglänge von 620 m!

3 Einfahrt ins Baugleis in Plattling

3.1 Zeitraum 11.07.-17.07.2026 und 25.07.-12.12.2026

Laufweg:
NPL-MDIF-MLA

Planungszeiten:
Abfahrt Plattling (Fahrt kommt aus dem Baugleis): 00:30 Uhr
Verkehrstage: Mi, Do, Fr

Ankunft Plattling (Fahrt geht ins Baugleis): 02:00 Uhr
Verkehrstag: Di, Mi, Do (Tageswechsel beachten bei Ankunft in Plattling: Mi, Do, Fr)

3.2 Zeitraum 17.07.-24.07.2026

Siehe Punkt 2.2

4 Einfahrt ins Baugleis in Passau Gbf

4.1 Grundsatz

- Grenzübergang Passau zur ÖBB beachten
- Gleisanmietung Passau Gbf über AnDi-Tool erforderlich durch ankommendes EVU
- Bedienfenster:
Mo/Di, Mi/Do, Do/Fr
jeweils 22-6 Uhr
3 Zugpaare pro Bediennacht für Hafen Schalding
- Nur erforderlich im Zeitraum 14.06.-10.07. und 21.09.-12.12.2026

4.2 Zeitraum 14.06.-10.07. und 21.09.-12.12.2026

Planungsdaten Passau Gbf:

- Ankommende Trassen nach Passau Gbf (vor Einfahrt ins Baugleis):

Verkehrstage:

Montag, Mittwoch, Donnerstag

- Abfahrende Trassen aus Passau Gbf (nach Ausfahrt aus Baugleis):

Verkehrstage:

Dienstag, Donnerstag, Freitag

- Abstellung in Passau Gbf für ankommende Trassen erforderlich

- Puffer zwischen Ankunft Passau Gbf und Einfahrt ins Baugleis:

Mind. 6 Stunden!